Komponente beschaffen

	auf Poolsteuerung und im Schaltschrank verbauen:	auf Poolsteuerung	im Schaltschrank verbauen	Versorgung	Schütztyp	Sicherung	Snubber	Finder 80.21	Finder 80.01	Quelle
10.										
10.4	Lüfter 230V(11 W) —> Zeitschaltung über Steuerung (+ Snubber)	x	-	230 V	-	2A	1x	-	-	-
10.7	Poollicht evtl auch per taster einschalten? (Schütz + Snubber) --> evtl.spätere Ausbaustufe								-	-
10.8	Poolpumpe evtl auch per Taster einschalten? (Schütz + Snubber)	x	-	230 V	ABB ESB 20-20 230	Trennung Steuer- und Lastkreis je 2A	1x	-	-	-
10.10	Temperaturverteiler --> austauschen gegen Schraubanbindung	x	x	-	-	-	-	-	-	-
10.11	Besgo Ventil (18 W) versorgen (230V AC Magnetventil) und auf Steuerung (+ Snubber)	x	-	230 V	-	2A	1x	-	-	Pooldigital
10.12	Belimo Ventil versorgen (24V) und auf Steuerung	x	-	24 V DC	-		-	-	-	-
10.13	Dosierpumpen 2x samt Zubehör (Impfventile etc.)	x	(x)	230V	-		4x	2x	-	Pooldigital
	Frischwasser: Magnetventil 24 V versorgen + Näherungsschalter (PIC PLS-041B-3PPI)	-	-	24 V AC	-	-	-	-	1x	-

	Temperaturen (Temperaturen versorgen und auf Steuerung)	s. Messtellenliste
11.		
11.1	Raum	"
11.2	Skimmer	"
11.3	Rücklauf	"
11.4	Solar	"
11.5	Schaltschrank	"

	T-Stücke + PVC Verrohrung	T-Stücke	Tauchhülse	Blindstopfen	Reduzierstutzen	T-Stück mit Ablass	3 Wege Kugelhahn	45° Stück	Aufklebeabzweig	Quelle
12.										
12.1	T-Stück (90grad): Temperaturmessung Rücklauf	1	1		1x 25 mm x 1/2" IG	-	-	-	-	rst Versand
12.2	ein T-Stück mit Ablassanschluss	-	-	-	-	1	-	-	-	rst Versand
12.3	Chlor-Dosierung: 2x T-Stück (90°) Impfventile in Rücklauf (Druckseite)	2	-		2x 25 mm x 3/8" IG	-	-	-	-	rst Versand + Pooldigital
12.4	1x Anbohrschelle ~~(besser Aufklebeabzweig)~~ in Vorlauf + 1xT-Stück (in Rücklauf direkt nach dem Kessel)	1	-	-	2x 25 mm x 1/4" IG	-	-	-	-	rst Versand
12.5	Messzelle + notw. Zubehör (inkl. Möglichkeit Einbau Temperaturmessstelle)	-	-	-	-	-	-	-	-	Pooldigital